

Замечания по вентиляции от 07.04.14

На сегодняшний день, несмотря на все обращения и содействие в решении вопросов со стороны ЗАО «ПромТехИнвест», система вентиляции контейнеров СУЭП к приемке не готова. Если работы все время обстоят так, как в воскресенье 06.04.14 – когда два монтажника приехали на час, прикрутили, не подключая, термостат и уехали – то результат закономерный.

Замечания те же, что и 2 месяца назад, в замечаниях от 13.02.14:

1. Имеются шпильки, которые не подрезаны и не законтрены:



2. Знаки безопасности в соответствии с ПУЭ не нанесены;
3. Несмываемые пояснительные надписи на все рукояти, переключатели, светодиоды, панели управления – не нанесены. То, что алгоритм не был согласован – не аргумент. Согласно переписке, замечания по оформленной блок-схеме алгоритма оформлялись и направлялись Вам в течение одного рабочего дня;
4. Маркировка, выполненная печатным способом, должна быть выполнена не только в ЩУВ, но и у подключаемого оборудования – электроприводов, тепловых завес, вентиляторов – коробки и оборудование не промаркировано;
5. У электроприводов расположенных под крышей и у пола должны быть размещены наглядные инструкции по выполнению ручной настройки положения воздушных заслонок – отсутствует;

6. На внутренней стороне ЩУВ должна быть ламинированная таблица с принципиальной однолинейной схемой и перечень с позиционным обозначением и назначением аппаратуры – отсутствует;
7. Рядом с тепловыми завесами и съемными воздуховодами к ЩЧП должны быть размещены наглядные заламинированные инструкции по их монтажу и демонтажу. Инструкции отсутствуют, их текст даже не прислан на согласование;
8. На лицевой панели ЩУВ должна быть расположены рабочие инструкции (инструкции должны быть заламинированы):
 - по работе с контроллером ЩУВ;
 - по работе системы вентиляции в аварийном режиме;
 - по работе системы вентиляции в ручном режимеИнструкции отсутствуют, текст даже не прислан на согласование;
9. От контроллера ЩУВ в ШУ должен быть направлен сигнал о работоспособности контроллера. В контейнере в Си-Эл это не выполнено;
10. Экраны в контроллерах не заменены. Их замена была отложена до приемочных испытаний, которые должны были быть подготовлены в течение недели. Но завтра закончится 3 недели с момента этого решения. Если Вентаджет не рассчитывал организовать испытания в течение этого срока, необходимо было об этом сообщить на совещаниях и организовать замену экранов. Сейчас бы контроллеры были полностью готовы к испытаниям. А так испытания Вентаджет обещает не ранее среды 09.04.14, соответственно замена контроллеров и тестовые проверки переносятся на 25.04.14. То есть благодаря такой организации сдача контейнеров срывается практически до мая (а должна была состояться 25 декабря 2013 года);
11. Пульты тепловых завес сняты, но термостаты не подключены;
12. Потенциометр аварийной работы не установлен;
13. Ремонт ЩУВ не выполнен;
14. Датчик температуры внутри контейнера не установлен и не подключен:



15. Руководство по эксплуатации ЩУВ не получено на согласование;
16. Спецификация оборудования и комплектующих системы вентиляции и обогрева не получена;
17. Кабельный журнал не получен;
18. Электрические схемы (принципиальная, соединений, подключения) – не получены;
19. Инструкции по монтажу, пуску, эксплуатации, поиску и устранению неисправностей – не получены;
20. Формуляр на ЩУВ – не получен;